



**WÓJT GMINY**  
**Miedziana Góra**

Miedziana Góra, dnia 21.02.2023 r.

Znak.OSO.0003.1.2023

**RADA GMINY**  
**MIEDZIANA GÓRA**

wpięnięto dnia: 22.02.2023

**Pan Jarosław Wątek**

**Radny Rady Gminy**

**Miedziana Góra**

W odpowiedzi na interpelację złożoną na sesji Rady Gminy w dniu 30 stycznia 2023 roku w sprawie szczegółowych informacji na temat „wykonania bądź nie wykonania zadań określonych uchwałą Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 31 stycznia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2022 r.” oraz w nawiązaniu do pisma z dnia 13.02.2023 r., znak: OSO.0003.1.2023 informuję, co następuje:

Rzetelne i precyzyjne udzielenie odpowiedzi, zgodnie z przedstawionym wnioskiem, wiąże się nie tylko z zaangażowaniem praktycznie wszystkich pracowników Urzędu Gminy w ich przygotowanie, ale także z bardzo dużą czasochłonnością, a to z kolei koliduje z wykonywaniem przez pracowników bieżących, nie mniej licznych obowiązków. Szczególnie, że w związku późnym podjęciem uchwały budżetowej przez radę gminy (30 stycznia 2023 r.) niosącym skutki w postaci mniejszej ilości czasu na realizację zadań zaplanowanych na 2023 rok, zostały zintensyfikowane wszystkie działania Urzędu Gminy w celu jak najszybszego rozpoczęcia realizacji zadań zaplanowanych do wykonania w bieżącym roku. Dodatkowo, zważywszy na bardzo szeroki zakres przedmiotowy przedstawiony w interpelacji oraz z uwagi na konieczność zgromadzenia obszernych danych, a także przygotowania dużej ilości dokumentów, nie jest możliwe odniesienie się w jednej odpowiedzi do tak rozbudowanego trzydziestopunktowego zapytania. Dlatego też, na poszczególne pytania odpowiedzi będą udzielane sukcesywnie, oczywiście w miarę możliwości jak najszybciej.

W związku z powyższym, odpowiadając na pkt 17 ww. interpelacji informuję, że:

Temat realizacji inwestycji pn.: budowa placu zabaw w Miedzianej Górze był szczegółowo omawiany na posiedzeniu Komisji Inwestycji i Rozwoju Gminy w dniach: 13 czerwca 2022 r. i 1 sierpnia 2022 r. Radni z aktualną sytuacją w zakresie realizacji tego przedsięwzięcia zostali zapoznani również na sesji Rady Gminy w dniu 14 października 2022 r. w pkt 11 porządku obrad. Niemniej jednak, jeszcze raz przypomnę, że w budżecie, zgodnie z opracowanym kosztorysem, na realizację tego przedsięwzięcia została zabezpieczona kwota 280 tys. zł. Umowa na wykonanie placu zabaw została podpisana w dniu 2 lutego 2022 r. z firmą Apis Sp. z o.o. Zakładała ona, że inwestycja zostanie zrealizowana w 2022 r. Wykonawca nie realizował jej zapisów, unikał kontaktu, nie zgłaszał problemów mogących mieć wpływ na realizację umowy, nie wnosił o jej aneksowanie, nie wywiązywał się z obowiązków wynikających z podpisanej umowy. Po licznych monitach ze strony Urzędu Gminy, pod koniec czerwca 2022 r. wykonawca przejął plac budowy, a po tygodniu skierował pismo z żądaniem zmiany terminu realizacji umowy oraz waloryzacji jej wartości o 100 tys. zł. W odpowiedzi Gmina Miedziana Góra wystosowała do Wykonawcy zaproszenie do spotkania w celu omówienia realizacji przedmiotu umowy. W tym samym czasie firma Apis, w terminie 3 dni od pierwszego pisma, przesała e-mailem następną, występując tym razem o rozwiązanie umowy. Gmina poprzez kancelarię prawną przygotowała materiały o rozwiązaniu umowy z firmą Apis z ich winy z powodu nie przystąpienia do wykonania prac. Sprawa z powództwa Gminy o zapłatę kary umownej z tytułu niewykonania umowy zawisła przed Sądem Rejonowym w Kielcach. Pierwsza rozprawa odbyła się w dniu 17 lutego 2023 r. Uchwałą Rady Gminy nr LIV/347/22 z dnia 14 października 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 r. środki w kwocie 250 tys. zostały przeniesione na realizację tego zadania w 2023 roku.



Przygotowano nowe postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy inwestycji. Przetarg został rozstrzygnięty na początku stycznia 2023 r. Natomiast umowę z nowym wykonawcą można było podpisać dopiero po przyjęciu przez Radę Gminy budżetu na 2023 r. i w związku z tym, umowę podpisano w dniu 9 lutego br. Termin wykonania umowy to 31 maja 2023 roku;

Na rozbudowę placu zabaw, zakup karuzeli i budowę boiska w części w msc. Ciosowa w budżecie na 2022 r. zapisano kwotę 20.517 zł. W ramach tego przedsięwzięcia zakupiono i zamontowano karuzelę tarczową na placu zabaw w msc. Ciosowa, ul. Ślefarnia za kwotę 6.789,60 zł (Faktura Vat nr FA 686/2022 z dn. 08.08.2022 r.). Dokonano również zakupu pełnego wyposażenia boiska do siatkówki plażowej za kwotę 3.927,00 zł (Faktura Vat nr FA/111/12/2022 z dn. 06.12.2022 r.). Zakupiono i dostarczono także piłkochwyty wraz ze słupami i akcesoriami montażowymi do siatkówki plażowej. Kwota wyasygnowana na ten zakup to – 9.632,80 zł (Faktura Vat nr 3404/FUL/12/2022 z dn. 22.12.2022 r.). Łącznie ww. zakupy zrealizowano za kwotę 20.349,40 zł;

Na rozbudowę placu zabaw w msc. Tumlin-Wykień przeznaczono w budżecie kwotę 150.000,00 zł. Podpisano umowę z firmą P.P.H.U. „ENERGOTECH” Mariusz Śnioch na kwotę 116.235,00 zł oraz Aneks do umowy zwiększający wynagrodzenie wykonawcy do kwoty 118 295,00 zł (Faktura VAT nr 24/11/2022 z dn. 30.11.2022 r.). W ramach podpisanej umowy wykonano:

- budowę i montaż altany ogrodowej na terenie świetlicy w msc. Tumlin-Wykień o powierzchni 35m<sup>2</sup>,
- utwardzenie terenu z kostki betonowej wraz z obrzeżami (ciąg pieszy + utwardzenie pod altaną łącznie 119,9 m<sup>2</sup>),
- umieszczenie w gruncie pod nawierzchnią rury karbowanej o śr. 110 cm potrzebnej do przyszłej instalacji oświetlenia w altanie – długość 10 m.

Dodatkowo, w ramach środków zaplanowanych na realizację tego zamierzenia, zlecono również wykonanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego wraz z Koncepcją Zagospodarowania Terenu wokół Świetlicy w msc. Tumlin – Wykień za kwotę 3.500,00 zł (Faktura VAT FV 32/2022 z dn. 27.06.2022 r.).

Jednocześnie informuję, że w związku z ograniczonymi środkami na zakup materiałów biurowych, w tym m.in.: papier ksero i tonery do drukarek i kserokopiarek, zapisanymi w budżecie gminy na rok bieżący oraz wynikającą z tego koniecznością wprowadzenia oszczędności w tym zakresie, kopie faktur, decyzji i innych wskazanych w interpelacji dokumentów zostaną Panu przekazane w formie elektronicznej na e-mail.

  
**Wójt**  
**Damian Sławski**

Załączniki:

1. Skan Faktura Vat nr FA 686/2022 z dn. 08.08.2022 r.;
2. Skan Faktura Vat nr FA/111/12/2022 z dn. 06.12.2022 r.;
3. Skan Faktura Vat nr 3404/FUL/12/2022 z dn. 22.12.2022 r.;
4. Skan Faktura VAT nr 24/11/2022 z dn. 30.11.2022 r.;
5. Skan Faktura VAT FV 32/2022 z dn. 27.06.2022 r.